



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Protezione Civile della Regione
COMUNE DI PREMARIACCO



INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI
PREMARIACCO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DEL
GUADO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE MALINA, A SERVIZIO
DELLA STRADA CASALI MALINA - ORSARIA, A SALVAGUARDIA DEL
TRANSITO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - OPI 1168

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Titolo dell'elaborato | Tavola n° |
| CRONOPROGRAMMA | L |
| | Data: 27 novembre 2019 |

| | |
|---|--|
| PROGETTISTA: dott. ing. Mario Causero dott. ing. Paolo Spadetto | Committente: COMUNE DI PREMARIACCO Via Fiore dei Liberi, 23 33040 Premariacco (UD) |
|---|--|

| | | | | |
|--|---|------|----|------|
| Via Luigi Moretti, 15 - 33100 Udine - ITALY tel. 0432 512081 e-mail: info@causerospadetto.it | CODICE PROGETTO : 027-18 | REV. | N. | DATA |
| | ELABORATO REDATTO DA : | | | |
| | ELABORATO APPROVATO DA : ing. Mario Causero | | | |
| | | | | |

1.0 Cronoprogramma delle lavorazioni

Si prevede una durata dei lavori di **60 giorni** naturali consecutivi. La tempistica, ampiamente sufficiente per l'esecuzione degli interventi in progetto, è stata stabilita tenendo conto di un andamento medio delle condizioni meteorologiche. L'entità del cantiere è stimata in **60 uomini giorno**.

| Attività | Inizio | Fine | Durata | Note |
|--------------------------------|------------|------------|--------|------|
| Allestimento cantiere | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 5 | |
| Scavo per pozzetti in alveo | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 1 | |
| Posa pozzetti in alveo | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 2 | |
| Scavi per posa cavidotti | 26/03/2020 | 30/03/2020 | 5 | |
| Calottatura cavidotto in alveo | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 1 | |
| Reinterro scavi | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 1 | |
| Posa scogliera in alveo | 02/04/2020 | 08/04/2020 | 7 | |
| Trattamento superficie strada | 09/04/2020 | 15/04/2020 | 7 | |
| Posa segnaletica | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 2 | |
| Posa sbarre | 20/04/2020 | 22/04/2020 | 3 | |
| Posa telecamere | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 2 | |
| Posa sensori galleggianti | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 2 | |
| Posa cavi e allacciamenti | 29/04/2020 | 05/05/2020 | 7 | |
| Prove e collaudi | 06/05/2020 | 12/05/2020 | 7 | |
| Pulizia e smobilizzo cantiere | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 2 | |

2.1 Diagramma di Gantt

Diagramma di Gantt per Cantiere

